

PROTOKÓŁ **czynności odbiorowych końcowego odbioru robót.**

Sporządzony w miejscowości Kietrz w sprawie robót dotyczących: „Przebudowy chodników i dróg wewnętrznych na ul. Różanej i Zielonej w miejscowości Pilszyc”, wykonywanych na podstawie umowy nr WKB 272.1.2022 z dnia 18.03.2022 roku

Komisja w składzie:

- | | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 1. Dorota Przysiężna-Bator | przedstawiciel | U.M. w Kietrz |
| 2. Marcei Głogiewicz | przedstawiciel | U.M. w Kietrz |
| 3. Kamil Bednarz | przedstawiciel | U.M. w Kietrz |
| 4. Andrzej Ciura | przedstawiciel | U.M. w Kietrz |
| 5. Adrian Bąk | przedstawiciel | P.R.I. Głubczyce |
| 6. Tomasz Tokarz | przedstawiciel | P.R.I. Głubczyce -
Kierownik Budowy. |

Rozpoczęcie czynności odbiorowych przez komisję nastąpiło dnia 20.06.2022 roku. Odebrano od Wykonawcy operat kolaudacyjny oraz oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, celem zapoznania i analizy ich treści ze zgodnością z dokumentacją projektową i zgodnie ze stanem faktycznym.

Rodzaj materiałów użytych do wykonania robót: wg kosztorysu inwestorskiego.

Wartość wykonywanych robót: **366 033,34 zł brutto.**


Czynności odbiorowe zostały zakończone dnia 22.06.2022 roku.

Jakość wykonywanych robót: dobra.


Wykonawca robót: **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce.**

Inne ustalenia:


Wykonawca


4. 


5.




Podpisy członków komisji:

1. 

2. 

3. 

4. 



URZĄD MIEJSKI w Kietrz

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
tel. +48 77 485 43 56 do 58
tel. +48 77 485 45 04
fax: +48 77 485 43 59
sekretariat@kietrz.pl
www.kietrz.pl

Kietrz, dn. 12.04.2021 r.

WKB.271.2.1.2020.KB

Gabidruk Bogdan Waśniowski
ul. Garlicka 100
32-087 Garlica Murowana

Przesyłam protokół z przeglądu gwarancyjnego zadania pn. „Budowa 8 miejsc odpoczynku dla rowerzystów i innych podróżnych składających się z obiektów małej architektury”. Komisja wyznaczyła termin zakończenia prac remontowych na 23.04.2021 r.

Z up. Burmistrza
Bednarz
mgr inż. Kamil Bednarz
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Budownictwa i Drogownictwa

PROTOKÓŁ

przeгляdu gwarancyjnego zadania pn. „Budowa 8 miejsc odpoczynku dla rowerzystów i innych podróżnych składających się z obiektów małej architektury”.

Sporządzony w dniu 07.04.2021 r. w miejscowości Kietrz,

Komisja w składzie:

1. Kamil Bednarz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
2. Marcei Głogiewicz – Zastępca Burmistrza Kietrza

Rodzaj wykonywanych robót: budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w postaci miejsca odpoczynku dla rowerzystów i innych podróżnych na terenie gminy Kietrz

Wykonawca robót: **Gabidruk Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100 32-087 Garlica Murowana**

Po dokonaniu oględzin technicznych, komisja ustaliła:

1. Dla miejsca odpoczynku położonego w Kietrz, na działce ewidencyjnej 49, droga kierunek Trebom:
 - Stacja pompowania i naprawy rowerów
 - należy już wykonany element obłożyć blachą ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej malowanej proszkowo; krawędzie należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym
 - Witacz
 - należy zabezpieczyć antykorozyjnie zastosowane kotwy
 - tablica witacza nosi wyraźne pęknięcie lub rozwarstwienie w dolnej części, należy wykonać odpowiednią naprawę lub dokonać wymiany tablicy
 - Śmietnik
 - odstający element drewniany śmietnika, poprawa montażu elementu drewnianego
 - Miejsce spoczynkowe
 - powtórne zabezpieczenie (impregnacja) elementów w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy wiaty i elementów do siedzenia i stołu
 - wiatr podrywa pokrycie z gontu papowego, należy w części szczytowej i okapowej po obu stronach wiaty wykonać obróbki blacharskie zgodnie ze sztuką budowlaną i ponownie zamontować oderwane gonty
 - stół i ławki nie są połączone z gruntem, należy wykonać trwałe połączenie wszystkich drewnianych elementów do podłoża
2. Dla miejsca odpoczynku położonego w Kietrz, na działce ewidencyjnej 16 (Jama), Ściborzyce Wielkie dz. nr 527 i 524 oraz Dzierżysław dz. nr 59 (Góra Gipsowa):
 - Wiaty
 - powtórne zabezpieczenie (impregnacja) elementów w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia
 - poprawa montażu dachowej płyty OSB

- wiatr podrywa pokrycie z gontu papowego, należy w części szczytowej i okapowej po obu stronach wiaty wykonać obróbki blacharskie zgodnie ze sztuką budowlaną i ponownie zamontować oderwane gonty
- stół i ławki nie są połączone z gruntem, należy wykonać trwałe połączenie wszystkich drewnianych elementów do podłoża
- wykończenie krawędzi drewnianych, niektóre krawędzie należy zeszlifować i pozbawić ostrych wystających drewnianych odłamków

Komisja ustaliła zakończenie prac remontowych na 23.04.2021 roku.

Podpisy członków komisji:

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
Budownictwa i Drogownictwa

Kamil Bednarz
mgr inż. Kamil Bednarz
1.

Zastępca Burmistrza

Marcel Głogiewicz
mgr inż. Marcel Głogiewicz
2.

Gmina Kietrz
48-130 Kietrz, ul 3 Maja 1
NIP 7481518629
Regon 531412098