

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporządzona zgodnie z wymogami art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu

| | |
|--|--|
| <i>Inwestor</i> | <i>GMINA KIETRZ ul. 3 Maja 1 48-130 Kietrz</i> |
| <i>Obiekt</i> | <i>BUDOWA DROGI PRZY ULICY ZIELONEJ W KIETRZU dz. nr 2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489 obręb 0013 Kietrz, jednostka ewidencyjna Kietrz-miasto.</i> |
| <i>Projektant sporządzający informację</i> | <i>inż. Jerzy Hołubiec ul. Broniewskiego 32 48-100 Głubczyce</i> |
| <i>Data</i> | <i>Głubczyce, dnia 25.11.2021r.</i> |

1. Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489 obręb Kietrz jednostka ewidencyjna Kietrz-miasto. Roboty prowadzone będą w czasie powyżej 500 osobodni.

Roboty przygotowawcze:

- ogrodzenie terenu robót,
- zabezpieczenie wykopów.

Roboty ziemne polegające na:

- wykonaniu koryta drogi z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywiezieniem urobku poza teren budowy,
- wykonaniu wykopów umocnionych oraz nieumocnionych pod projektowaną kanalizację deszczową, budowę sieci oświetleniowej, budowa kanalizacji kablowej oraz budowa sieci wodociągowej.

Roboty instalacji elektrycznych polegające na:

- budowie instalacji kablowej oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Roboty instalacji sanitarnych polegające na:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci wodociągowej

Roboty drogowe polegające na:

- ustawieniu krawężników oraz obrzeży na ławach betonowych,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej
- wykonaniu zjazdów
- wykonanie chodników z kostki betonowej,
- wykonanie utwardzeń terenu.
- wykonaniu elementów zieleni (trawniki),
- wykonaniu oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- zabudowa mieszkalna niska,
- sieci uzbrojenia terenu,
- drogi publiczne.

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować elementy zagospodarowania terenu: istniejące ogrodzenia, pobliskie drogi publiczne,

roślinność wysoka, poruszające się lub zaparkowane pojazdy, słupy oraz linie energetyczne.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich występowania

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:

- a) wykonywanie wykopów nieumocnionych,
- b) wykonywanie robót związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu (roboty korytowania i zagęszczania podłoża),
- c) roboty wykonywane „pod ruchem” tj. w odległości mniejszej niż 3,5m od pasa ruchu samochodowego oraz w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków transportowych na placu budowy,
- d) roboty pod napowietrznymi liniami zasilającymi oraz w pobliżu czynnych kabli energetycznych,
- e) roboty w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej sieci gazowej n/c.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych bądź ceramicznych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- a) gogle lub przyłbice ochronne,
- b) hełmy ochronne,
- c) rękawice wzmocnione skórą,
- d) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp,
- e) stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- a) szkolenie wstępne,
- b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym

**zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Budowę należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy ustalić i oznakować miejsca składowania materiałów budowlanych. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być wyposażone w instrukcje obsługi oraz posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa.

.....